



Raportul
privind implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pe anul 2025,
pe sectorul energetic



Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat 1	Realizat 2	Planificat 3	Realizat 4	Devieri (explicații) 5		2027 7	2028 8	2029 9
Se vor indica toate acțiunile din CBTM în vigoare (se vor transpune din documentul CBTM în vigoare)	Se va indica concret ce a fost întreprins pe parcursul anului precedent	Se indică alocațiile bugetare prevăzute pentru acțiunea dată din CBTM în vigoare pentru anul de raportare	1. Se indică alocațiile bugetare din toate sursele de finanțare care au fost utilizate la realizarea acțiunii date 2. Este necesar de a indica costul pentru fiecare acțiune în parte. 3. În caz că sumele planificate în SSC diferă de sumele aprobate în legea bugetului de stat, se indică acest lucru cu explicațiile corespunzătoare	Se vor explica motivele neexecutării/ neîndeplinirii acțiunilor preconizate. De asemenea, în cazul când unele acțiuni preconizate în CBTM precedent nu au fost îndeplinite vor fi explicate motivele și relevanța includerii/excluderii acestora în/din Strategia sectorială de cheltuieli pe următoarea perioadă				
Subprogramul – 5801 „Politici și management în sectorul energetic”								
Acțiunea 1. Implementarea politicii statului în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă de către IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). ¹	În cadrul activităților realizate pe parcursul anului 2025, se menționează că toate cererile de calificare și înregistrare a specialiștilor în domeniul auditului energetic au fost procesate integral, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil și procedurile instituționale stabilite. - La data raportării, numărul auditorilor energetici nou calificați și înregistrați în Registrul electronic gestionat de IP CNED au constituit: la categoria clădiri - 32 auditori energetici, la categoria industrie- 34 auditori energetici și categoria transport - 21 auditori energetici. Numărul total al auditorilor înregistrați în registrele gestionate de IP CNED este de 227 de specialiști. - În anul 2025 au fost realizate două proceduri de verificare a calității Rapoartelor de audit energetic, în cadrul cărora au fost verificate 37 de rapoarte de audit energetic. -Un progres relevant a fost înregistrat în domeniul formării profesionale, prin aprobarea Programului de formare a specialiștilor pentru categoriile Industrie și Transport, în cadrul căruia au fost instruiți 76 de specialiști. Totodată, în continuarea procesului de calificare a instalatorilor în domeniul surselor de energie regenerabilă, în anul 2025 au fost certificați suplimentar 23 de instalatori la categoria B1, numărul total al specialiștilor calificați ajungând la 52 de persoane. -Toți angajații IP CNED au participat la evenimente, seminare, instruirii în domeniul EE și SER unde au avut posibilitate de a face cunoștință cu cele mai noi tehnologii în domeniu, precum și cu tendințele actuale în domeniul EE și SER. De asemenea, au fost realizate acțiuni de informare și comunicare, inclusiv împreună cu partenerii și anume;	8.661,30	8.311,30	Urmare a modificărilor operate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2025 nr. 310/2024, volumul alocațiilor bugetare a fost ajustat în sens descrescător cu 350,0 mii lei, bugetul actualizat constituind 8 311,3 mii lei. Astfel, gradul de execuție a mijloacelor financiare au constituit 100%, în conformitate cu prevederile bugetare aprobate pentru anul 2025.	8.661,30	17.406,70	17.958,10	17.958,10

¹ În contextul reorganizării prin transformare a Agenției pentru Eficiență Energetică din autoritate administrativă în Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (aprobat prin H.G. nr. 1060/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă), cea ce înseamnă modificarea statutului instituției. Deci, conform hotărârii menționate Centrul este persoană juridică de drept public, la autogestiune, care dispune de ștampilă, conturi trezoreriale și bancare. În context, în cadrul ședinței Grupului sectorial de lucru instituit prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 10 din 28.02.2024 în vederea elaborării Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pentru CBTM 2025-2027, s-a decis redistribuirea resurselor financiare alocate pentru IP CNED conform subprogramului 5801 „Politici și management în sectorul energetic” către subprogramul 5810 „Eficiență energetică”, având în vedere că conform misiunii, Centrul va coordona și organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile eficiență energetică, valorificarea surselor de energie regenerabilă, etc.

	<p>- Au fost organizate 5 concursuri și competiții naționale, realizate 5 campanii naționale de informare, au fost elaborate peste 100 de comunicate de presă și 1.258 de postări pe platformele Facebook, LinkedIn, Instagram și TikTok, privind activitatea instituției, promovarea eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă; au fost înregistrate peste 800 de apariții în presa scrisă, au avut loc peste 80 de intervenții media pentru diseminarea informațiilor privind eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă;</p> <p>- Au fost elaborate materiale informative, inclusiv 5 pliante, 1 broșură, 154 de cartoline și 64 de spoturi;</p> <p>- Au fost organizate peste 10 vizite de studiu și evenimente internaționale, inclusiv participarea la o expoziție internațională, peste 36 de evenimente și lansări;</p> <p>Au fost organizate și/sau au participat la peste 150 de ședințe cu auditori, reprezentanți ai APC, beneficiari și potențiali beneficiari ai FEERM și parteneri (EcoVoucher, CUP etc.), precum și la 2 lecții deschise, 1 club de presă și peste 10 cursuri de formare/seminare, fiind realizate totodată circa 80 de vizite în teren;</p> <p>Activitățile de informare au generat un impact cumulativ de peste 3 milioane de interacțiuni prin canalele de comunicare CNED, vizitele în teritoriu și standurile organizate în cadrul consiliilor raionale.</p>							
Acțiunea 2. Elaborarea balanței energetice pe termen scurt	<p>În contextul excluderii necesității elaborării Planului național integrat privind energia și clima (document elaborat cu suportul partenerilor de dezvoltare), care reprezintă un document unic de politici pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice și care include și Balanța energetică de perspectivă, acțiunea respectivă nu a mai necesitat implementare separată în anul 2025, fiind acoperită integral în cadrul acestui document strategic.</p>	0,00	0,00	<p>În contextul elaborării Planului național integrat privind energia și clima (elaborat cu suportul partenerilor de dezvoltare) – document unic de politici pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice, care a include și Balanța Energetică de perspectivă, a fost exclusă necesitatea elaborării acesteia.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
Acțiunea 3. Elaborarea și promovarea cadrului normativ în domeniul energetic (32 acte normative conform PNR 2025)	<p>Pe parcursul anului 2025, rata de implementare a Planului național de reglementări al Guvernului a constituit 65,6%, în scădere față de anul 2024, când aceasta a fost de 69%, și sub ținta stabilită de 75%, acest nivel de implementare fiind influențat atât de complexitatea procedurilor necesare pentru elaborarea și aprobarea actelor normative (consultări publice, avizare interinstituțională, coordonare), cât și de gradul ridicat de complexitate al actelor normative în sine, care au presupus analize tehnice detaliate și aliniere la standardele și cerințele cadrului legislativ național și european.</p>	263,90	213,20	<p>De menționat că progresul moderat a fost influențat de factori externi procesului tehnic de elaborare a reglementărilor. Abordarea etapizată și utilizarea proiectelor-pilot creează premise pentru reluarea și accelerarea implementării măsurilor restante în perioada următoare, în funcție de disponibilitatea resurselor și de contextul decizional.</p> <p>Având în vedere complexitatea actelor normative, nu s-a reușit promovarea acestora pentru aprobare în ședințele Guvernului în termenii planificați. În acest context, au fost încheiate două contracte de prestări servicii de traducere, în valoare de 147 140,00 lei și, respectiv, 116 800,00 lei, ulterior fiind operat un acord de micșorare a celui de-al doilea contract în sumă de 50 000,00 lei.</p>	166,8	200,00	200,00	200,00

				Respectiv, nu au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 66 800,00 lei, deoarece executarea integrală a activităților planificate nu a fost posibilă în perioada de raportare, urmând a fi realizate în perioadele ulterioare.				
Acțiunea 4. Elaborarea documentelor normativ – tehnice în domeniul energetic	Acțiunea privind elaborarea documentelor normativ–tehnice în domeniul energetic nu a fost realizată în anul 2025 în cadrul instituției, întrucât modificările aferente normativelor în construcții (inclusiv NCM M.01.02:2016 privind performanța energetică a clădirilor și metodologia de calcul) țin de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În acest context, promovarea și aprobarea acestor documente nu a revenit Ministerului Energiei, acțiunea fiind dependentă de inițiativele autorității competente.	0,00	0,00	Modificările cu privire la normativele în construcții NCM M.01.02:2016, performanța energetică a clădirilor, metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor și eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, țin de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru promovare.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subprogram 5801 „Politici și management în sectorul energetic”		8.925,20	8.524,50		8.828,10	17.606,70	18.158,10	18.158,10
Subprogramul – 5803 “Rețele electrice”								
Acțiunea 1: Proiectul Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României („Construcția LEA 400 kV Bălți-Suceava, construcția stației electrice Bălți 400 kV și Reabilitarea rețelelor electrice de transport”) (Î.S. Moldelectrica)	<p>Tender 1. Pregătirea documentației de licitație pentru Tender nr. 1, aferentă construcției noii linii electrice aeriene (LEA) 400 kV Bălți–Suceava, a fost finalizată în iulie 2025. În consecință, procedura de achiziție a fost lansată în aceeași perioadă prin intermediul sistemului ECEPP. Ofertele au fost deschise automat la data de 27 octombrie 2025, cu participarea a șase companii.</p> <p>Tender 2. Pregătirea documentației de licitație pentru Tender nr. 2, aferentă construcției noii stații electrice 400 kV Bălți, a fost finalizată în octombrie 2025. Procedura de achiziție (etapa I) a fost lansată în aceeași perioadă prin sistemul ECEPP. Caietul de sarcini pentru prima etapă a licitației a fost elaborat de consultantul de suport pentru implementare Gopa-intec, în colaborare cu Î.S. Moldelectrica. Specificațiile tehnice pentru etapa I au fost aprobate de BERD la data de 20 octombrie 2025. La data de 27.10.2025 a fost lansată prima etapă a procedurii de achiziție (Tender 2).</p> <p>Tender 3. Pregătirea documentației de licitație pentru Tenderul Nr. 3 se află în etapa de coordonare cu I.S Moldelectrica. Pe parcursul anului 2025, Consultantul a efectuat vizite de lucru la stațiile electrice pentru inspectarea echipamentelor existente, elaborând ulterior documentația tehnică necesară. În prezent, specialiștii de profil analizează propunerile și definitivează documentația de licitație, lansarea acesteia fiind planificată pentru anul 2026.</p>	Grant 96.000,00 <i>Împrumut BERD</i> 211.650,00 <i>Împrumut BEI</i> 206.209,00	Grant 0,00 <i>Împrumut BERD</i> 7.873,10 <i>Împrumut BEI</i> 0,00	Sumele planificate pentru anul 2025 din sursele grantului nu au fost valorificate, deoarece era preconizată achitarea avansurilor pentru tender nr. 1 și nr. 2. Totuși, ca urmare a prelungirii procedurilor de achiziție, nu a fost posibilă utilizarea mijloacelor financiare din grant în perioada planificată. În ceea ce privește sursele din creditul BERD, acestea au fost utilizate exclusiv pentru achitarea serviciilor consultantului Gopa.	Grant 110.160,00 <i>Împrumut BERD</i> 211.650,00 <i>Împrumut BEI</i> 206.209,00	Grant 74.500,00 <i>Împrumut BERD</i> 246.328,78 <i>Împrumut BEI</i> 205.949,68	Grant 86.000,00 <i>Împrumut BERD</i> 76.014,70 <i>Împrumut BEI</i> 103.528,10	Grant 38.921,49 <i>Împrumut BERD</i> 76.014,70 <i>Împrumut BEI</i> 103.528,10
Acțiunea 2: Proiectul „Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României prin construcția liniei electrice	Procedura de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost inițiată în luna aprilie 2024 și este în derulare, având în vedere că achitarea despăgubirilor se realizează în baza cererilor proprietarilor, însoțite de documentele ce	31.296,70	25.500,80	Termenul de achitare pentru folosința temporară a terenurilor a fost prelungit ca urmare a extinderii perioadei de execuție a lucrărilor de construcție. În acest context, propunerile suplimentare de	16.000,00	500,00	500,00	0,00

<p>aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău” / Implementarea procedurilor de expropriere din cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic / PDSE (contribuția Guvernului) (I.P UCIPE)</p>	<p>confirmă dreptul de proprietate sau de utilizare a terenului. Drept urmare, la situația 31 decembrie 2025 despăgubirile au fost transferate către circa 72,3 % de persoane afectate. Termenul de prescripție pentru cele 27,7 % de persoane pentru a beneficia de despăgubire este de 3 ani de la data recepționării propunerii de expropriere / publicarea HG 1037/2023. Totodată, urmare extinderii perioadei de construcție se achită despăgubiri suplimentare pentru utilizarea terenurilor necesare, proces care este în derulare și este condiționat de finalizarea și recepția lucrărilor.</p>			<p>expropriere au fost expediate persoanelor afectate. Totodată, procesul de recepționare a cererilor pentru acordarea despăgubirilor suplimentare, precum și efectuarea plăților compensatorii, va fi desfășurat etapizat pe parcursul anilor 2025–2026.</p>				
<p>Acțiunea 3: Asigurarea implementării Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic / PDSE (70248) (I.P UCIPE)</p>	<p>Partea 1 - Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) Construcția LEA de 400 kV pe direcția <u>Vulcănești-Chișinău</u>: Lucrările de construcție și instalare finalizate. În derulare activități de finalizare complementare și inspectări / remedieri după caz. Documentația tehnică conform execuției în proces de pregătire. Progres general de implementare (proiectare, furnizare, construcție și instalare) cca 91%. <i>Etapă de finalizare (teste de acceptanță și punere în funcțiune) preconizată pentru anul 2026.</i> <u>Servicii de consultanță pentru supravegherea tehnică a activităților incluse în partea 1 și 2 a proiectului:</u> În urma expirării contractului de consultanță inițial (compania de consultanță nu a fost dispusă să continue serviciile), Banca Mondială a aprobat selectarea directă a unui nou consultant. Pe parcursul anului de raportare echipa de consultanță, contractată la 4 aprilie 2025, a fost implicată activ în procesul de supraveghere tehnică a contractelor prioritare. <u>Servicii de consultanță pentru verificarea calității nodurilor la pilonii asamblați/montați:</u> Dată fiind lipsa temporară a consultantului pentru supraveghere tehnică și dată fiind necesitatea de a verifica calitatea nodurilor la pilonii asamblați/montați a fost solicitată aprobarea BM pentru o activitate specializată de scurtă durată. Contractul a fost realizat în a doua jumătate a lunii martie 2025. Partea 2 - Modernizarea/Extinderea a două Substații Electrice <u>Modernizarea stației electrice Chișinău de 330 kV:</u> Documentația de proiect elaborată și coordonată cca 77%; echipamente și componente produse și livrate cca 94%; lucrările de construcție și instalare realizate cca 79%. Progres general de implementare (proiectare, furnizare, construcție și instalare) la finele anului 2025 - cca 80%. <i>Contractorul a depășit termenul contractual de finalizare a lucrărilor.</i> <u>Extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV:</u> Finalizarea procedurii (repetate) de achiziție și semnarea contractului (13 februarie 2025). Documentația de proiect elaborată și coordonată cca 68%; echipamente și componente produse și livrate cca 50%; lucrările de construcție și instalare realizate cca 72%. Progres general de implementare (proiectare, furnizare, construcție și instalare) cca 59%.</p>	<p>11.073,00 <i>Recreditare</i> 403.610,40</p>	<p>6.290,20 <i>Recreditare</i> 370.689,60</p>	<p><i>Pentru implementarea proiectului, la 26 septembrie 2019, au fost semnate Acordurile de Finanțare nr. 6380-MD și 6381-MD. Proiectul a intrat în vigoare la 24 martie 2020, iar data de finalizare a proiectului (inițial 31 august 2024) a fost extinsă până la 30 iunie 2026.</i> Bugetul planificat pentru anul 2025 nu a fost valorificat conform estimărilor. În mare parte, acest fapt se datorează devierilor înregistrate în implementarea planului de activitate pentru următoarele contracte/pachete: (i) Activitățile planificate în cadrul contractului pentru construcția LEA și contractului pentru extinderea stației electrice Vulcănești au fost în mare parte realizate – au fost înregistrate devieri minore față de bugetul planificat spre achitare în anul 2025. (ii) Lucrările de proiectare, furnizare, construcție și instalare pentru modernizarea stației electrice Chișinău au depășit termenul de finalizare stabilit în contract (iulie 2025). Mai mult ca atât, activitățile nu au fost realizate nici până la finele anului 2025. Target-ul curent impus de către UCIPE și ministerul de ramură – finele semestrului 1, 2026. (iii) Contractul pentru implementarea sistemului de monitorizare a rețelelor electrice în arii extinse (WAMS) a fost semnat la 23 decembrie 2025, iar achitarea avansului a fost transferată pentru trimestrul 1, 2026. (iv) Selectarea Furnizorului pentru modernizarea sistemului SCADA la ÎS Moldelectrica este în derulare. Au fost examinate și coordonate cu Finanțatorul modalitățile optime de selectare/contractare. Avansul planificat a fost transferat pentru semestrul 1, 2026.</p>	<p>5.800,00 <i>Recreditare 212.415,0</i></p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Partea 3 - Consolidarea Sistemului de Dispecerat și Evidență
Servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice și suport în evaluarea ofertelor pentru sistemul de gestionare a contoarelor și de evidență a datelor prelucrate (sistem MMS), pentru ÎS Moldelectrica / Proiectarea, furnizarea și instalarea sistemului MMS: În coordonare cu echipa de proiect BM activitatea a fost exclusă din cadrul Proiectului în favoarea altor activități de importanță sporită pentru sectorul energetic.
Construcția noului sediu ÎS Moldelectrica, inclusiv a unui centru de dispecerat: Bugetul disponibil în cadrul Proiectului nu a permis acoperirea costurilor pentru serviciile de proiectare, construcția noului sediu și centrului de dispecerat - care să corespundă necesităților și viziunilor companiei Moldelectrica. În coordonare cu echipa de proiect BM activitatea a fost exclusă din cadrul Proiectului în favoarea altor activități de importanță sporită pentru sectorul energetic.
În urma suspendării Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA/USAID) Banca Mondială a aprobat finanțarea ulterioară a trei activități (inițiate/în derulare) din cadrul PDSE.
Implementarea măsurilor de consolidare a securității energetice în infrastructura ÎS Moldelectrica: Realizarea procedurilor de selectare și semnarea contractului – 12 noiembrie 2025. Activitățile de proiectare – în derulare. *Termenul preconizat de finalizare a contractului – 15 mai 2026.*
Implementarea sistemului de monitorizare a rețelelor electrice în arii extinse (WAMS): Realizarea procedurilor de selectare și semnarea contractului – 23 decembrie 2025. *Termenul preconizat de finalizare a contractului – 15 iunie 2026.*
Modernizarea sistemului existent de monitorizare, control și achiziții de date / sistemului de gestionare a energiei (SCADA): Proiectul Documentului de achiziție – elaborat. Specificațiile tehnice – în proces de examinare și definitivare de către echipa ÎS Moldelectrica, inclusiv elaborarea justificării pentru selectarea directă a companiei (în derulare). Rolul de angajator în cadrul contractului urmează a fi atribuit Beneficiarului – ÎS Moldelectrica, cu asumarea plăților a fi achitate în cadrul contractului după expirarea valabilității Acordurilor de Împrumut PDSE (după 30 iunie 2026).

Partea 4 - Asistență Tehnică și Managementul Proiectului
Pe parcursul anului 2025 în cadrul acestei părți au fost realizate următoarele activități: (a) Auditul situațiilor financiare ale ÎS Moldelectrica pentru anul financiar 2024. (b) elaborarea Termenilor de Referință pentru servicii de consultanță pentru realizarea auditului situațiilor financiare ale ÎS Moldelectrica pentru anul 2025, coordonarea documentului cu Banca Mondială.

	Lansarea procedurii de licitație pentru selectarea companiei de audit și semnarea contractului de consultanță. (c) Auditul financiar al conturilor proiectului pentru anul 2024. (d) contractarea serviciilor de consultanță pentru misiunea de audit financiar a conturilor proiectului pentru anul 2025 (semnarea unui amendament la contractul existent). (e) desfășurarea sondajului 2/3 în cadrul contractului de consultanță (semnat în luna martie 2023) pentru Realizarea cercetării pentru a defini procentul membrilor din comunitățile afectate de-a lungul LEA, care au raportat că implicarea lor în consultările publice din cadrul proiectului a fost utilă și le reprezintă opiniile și preferințele. <i>Ultimul sondaj în cadrul contractului preconizat pentru trimestrul 2, 2026.</i>							
Total Subprogram – 5803 "Rețele electrice"		42.369,70	31.791,00		21.800,00	500,00	500,00	0,00
Subprogramul – 5810 "Eficiența energetică"								
Acțiunea 1: Finalizarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabile (SER), inclusiv implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice SER. (IP CNED)	Pe parcursul anului 2025, IP CNED a efectuat 3 vizite pe teren în vederea monitorizării post-implementare a proiectelor, cât și 2 vizite pe teren în vederea monitorizării executării lucrărilor a proiectelor, aflate în proces de implementare (etapa finală). Totodată, în anul 2025 IP CNED a achitat lucrări în cadrul a un proiect aflat în proces de implementare (etapa finală) în valoare de 77 801,08 lei. Referitor la proiectele închise, subliniem că pe parcursul anului, IP CNED a semnat 4 acte de recepție finală și a debursat garanția de bună execuție a lucrărilor 5% pentru 4 proiecte în valoare de 716 053,20 lei, iar suprafața totală termoizolată este de aproximativ 15 mii m2.	3.200,00	793,90	Acțiunile preconizate în CBTM 2025 nu au fost îndeplinite din următoarele motive: - Bugetul pentru 2025 (3 200 mii lei) a fost micșorat cu valoarea de 172,3 mii lei; - Achitarea sumei preconizate pentru executarea lucrărilor în cadrul a un proiect în derulare (275,6 mii lei) nu a fost posibilă, din motiv că nu s-a reușit finalizarea lucrărilor până la finele anului (condiții climaterice nefavorabile); - Achitarea finală – 5% rețineri pe perioada de garanție (277,7 mii lei), preconizată în cadrul a un proiect nu a fost posibilă din motiv că s-a întârziat procedura de recepție finală din cauza neprezentării din partea beneficiarului a informației referitor la înlăturarea neconformităților depistate în cadrul procedurii la terminarea lucrărilor; - Achitarea sumei preconizate pentru executarea lucrărilor în cadrul a 2 proiecte în derulare (1 640 mii lei) nu a fost posibilă, deoarece în cadrul acestora valorile rămase nu au fost suficiente pentru finalizarea cu succes a lucrărilor, iar beneficiarii nu au putut identifica surse adăugătoare pentru a finaliza proiectele inițiate; - Debursarea valorii preconizate pentru achitarea diferenței în cadrul definitivării (aprox. 40,5 mii lei) a un proiect nu a fost posibilă din motiv că s-a întârziat procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cauza unor circumstanțe ce țin de beneficiar.	770,00	0,00	814,40	0,00

<p>Acțiunea 2: Implementarea proiectului "Program Inovațional Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici și mijlocii și Start-ups" (70244) (IP CNED)</p>	<p>Pe parcursul anului 2025, în cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lansarea și implementarea Rundei 4 a Acceleratorului GCIP Moldova (iulie – decembrie 2025), cu 106 aplicații, 29 echipe semifinaliste și 14 finaliste; Participarea echipelor selectate în cadrul Academiei Globale; Organizarea participării echipelor selectate în cadrul sesiunilor de mentorat, la nivel național; Desfășurarea Academiei Naționale GCIP (21–22 noiembrie 2025), cu 49 de participanți, axată pe formare tehnică și de business; Organizarea evenimentului Pitch-Day (5 decembrie 2025) – 14 echipe finaliste și-au prezentat soluțiile inovatoare; - Ceremonia de decernare Gala Moldova Eco-Energetică (5 decembrie 2025) – eveniment de recunoaștere națională a inovațiilor în tehnologii curate. Cinci din echipele finaliste au fost desemnate câștigătoare ale unui grant de 10.000 USD/fiecare; - Implementarea Mecanismului de Finanțare Seed în domeniu Cleantech pentru 4 întreprinderi municipale, 3 dintre acestea primind granturi de 10.000 USD. Organizarea a 3 vizite în teritoriu. - Organizarea unei sesiuni de informare privind oportunitățile de finanțare europeană (Orizont Europa) pentru 13 echipe GCIP, organizată pe 23 decembrie 2025; - Organizarea Project Steering Committee Meeting (28.05.2025); <p>Participarea echipei CNED la Cleantech Days 2025 (Istanbul, Turcia) – eveniment internațional din cadrul programului GCIP.</p>	6.355,30	6.025,30	<p>Neexecutarea integrală a sumei precizate de 6 355,3 mii lei a fost determinată de transferarea efectivă de către donator a sumei de 6 025,3 mii lei, ceea ce a condiționat executarea cheltuielilor în limita resurselor financiare recepționate</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Acțiunea 3: Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (I.P UCIPE)</p>	<p>În rezultatul licitațiilor organizate pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție, inclusiv supraveghere de autor, au fost semnate 9 contracte de achiziții, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie - 21 mai 2024; 2. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală / Institutul de Ftiziopneumologie - 13 iunie 2024; 3. Institutul de Cardiologie - iunie 2024; 4. Spitalul Clinic de Psihiatrie - 05 iunie 2024; 5. Institutul de Medicină Urgentă - 14 februarie 2025; 6. Institutul Oncologic - 28 februarie 2025; 7. Institutul Mamei și Copilului - 18 februarie 2025; 8. Spitalul Clinic Republican - 18 februarie 2025; 9. Spitalul Clinic Bălți - 27 decembrie 2024. <p>Documentația tehnică de execuție pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie a fost prezentată și aprobată de UCIPE la data de 22 iunie 2025, iar pentru Institutul de Neurologie și Neurochirurgie la data de 4 noiembrie 2025.</p> <p>Totodată, în cadrul ședinței Comitetului de coordonare a proiectului MEEP din 26 septembrie 2025, pentru instituțiile rămase, s-a dispus divizarea documentației tehnice de execuție în două seturi: primul set include</p>	200.000,00	20.008,60	<p>Pentru implementarea Proiectului au fost semnate următoarele Acorduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contractul de Finanțare cu BEI semnat la 10 decembrie 2021, în vigoare din 11 august 2022 – perioada de implementare până în 11 august 2026; - Acordul de Împrumut cu BERD semnat la 10 decembrie 2021, în vigoare din 10 iunie 2022 – perioada de implementare până în 04 iunie 2029 (tranză II); <p>Acordul de Grant cu Platforma de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene (PIV) semnat la 13 septembrie 2022, în vigoare din 02 mai 2023 – perioada de implementare 29 decembrie 2028;</p> <p>Contribuția Fondului fiduciar de asistență tehnică pentru țările Parteneriatului Estic.</p>	100.000,00	638.584,0	466.894,0	166.863,00

	<p>pachetul minim de măsuri de eficiență energetică, care va fi finanțat în cadrul MEEP; iar cel deal doilea set include celelalte măsuri de eficiență energetică și non-eficiență energetică, pentru care va fi necesar de identificat alte surse de finanțare. Astfel, UCIPE a inițiat procesul de revizuire a termenilor de referință și a contractelor cu companiile de proiectare în vedere alinierii la decizia Comitetului de coordonare. În consecință, termenii de prezentare a documentației tehnice de execuție pentru celelalte instituții medicale au fost extinși pentru anul 2026.</p> <p>Având în vedere modificările menționate supra, prima procedură de licitație pentru contractarea lucrărilor de reabilitare la Spitalul Clinic de Psihiatrie a fost lansată în luna decembrie 2025, iar semnarea contractului este planificată pentru anul 2026.</p>							
<p>Acțiunea 4: Asigurarea implementării Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (contribuția Guvernului) (I.P UCIPE)</p>	<p>În conformitate cu cerințele acordurilor de finanțare, cheltuielile de management, precum și a serviciilor de audit financiar aferente Proiectului, sunt planificate din contul contribuției Guvernului.</p> <p>Drept urmare, pe parcursul anului 2025, în scopul implementării eficiente a Proiectului, a fost asigurată activitatea eficientă a Unității de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă pentru coordonare, management, monitorizare și evaluarea tuturor aspectelor de implementare a Proiectului, precum și au fost acoperite cheltuielile operaționale esențiale (asigurarea personalului implicat cu spații de lucru dotate cu echipament și mobilier, cheltuieli de reparații spații noi, cheltuieli de transport și alte cheltuieli operaționale).</p> <p>Totodată, la data de 27 martie 2025 a fost semnat contractul pentru elaborarea raportului de audit financiar aferent PEEM pentru perioada 10 iunie 2022 - 31 decembrie 2024. Raportul final de audit, inclusiv situațiile financiare auditate ale proiectului, scrisoarea de confirmare a auditorilor pentru contul special BERD și scrisoarea de management pentru perioada auditată, a fost aprobat la 23 mai 2025.</p>	8.736,00	5.810,30	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<p>Acțiunea 5: Susținerea unor categorii de populație în scopul reducerii vulnerabilității energetice (ajutor financiar pentru eficientizarea consumului de resurse energetice prin intermediul FEERM și/sau Programul de Vouchere pentru Electrocasnice) (I.P CNED)</p>	<p>IP CNED a lansat, în cadrul Programului de finanțare FEERM, trei produse de finanțare: Eficiența Energetică a caselor individuale din gospodăriile rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă; Eficiența Energetică a blocurilor locative; Casa Verde. -În cadrul produsul de finanțare „Eficiența energetică a caselor individuale din gospodăriile rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă”, în anul 2025 au fost înregistrate următoarele realizări specifice: Elaborarea a 175 de rapoarte de audit energetic pentru case individuale din gospodării cu grad de vulnerabilitate energetică extremă;</p>	89.200,00	30.200,00		79.200,00	249.515,00	79.200,00	79.200,00
<p>Acțiunea 6: Programul de finanțare Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Republica Moldova (FEERM)</p>	<p>Recepționarea a 146 de cereri de finanțare pentru lucrări de construcție, în vederea implementării măsurilor de eficiență energetică. Semnarea a 141 de</p>	232.900,00	232.900,00	-	417.433,6	354.322,90	270.481,10	270.481,10

(IP CNED)	<p>contracte de finanțare pentru case individuale din gospodării cu grad de vulnerabilitate energetică extremă; Lansarea licitațiilor pentru contractarea operatorilor economici pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică și servicii de supraveghere tehnică a implementării măsurilor de reabilitare energetică la 121 case individuale;</p> <p>- În cadrul <i>Produsului de finanțare „Eficiență energetică pentru blocuri locative”</i> au fost efectuate:</p> <p>Semnarea a 14 antecontracte și contracte de finanțare cu asociațiile de proprietari din condominiu. Efectuarea auditurilor energetice pentru 11 blocuri locative, gestionate de 10 Asociații de Proprietari în Condominiu (APC), costurile aferente fiind acoperite de IP CNED.</p> <p>Au fost aprobate 14 proiecte de reabilitare energetică a blocurilor locative. Au fost lansate licitațiile pentru servicii de elaborare a documentației de proiect pentru 8 blocuri locative, licitații reabilitarea energetică a 4 blocurilor locative, dintre care pentru 2 au fost semnate contracte de antrepriză cu companii de construcții, licitații servicii de supraveghere tehnică a implementării măsurilor de reabilitare energetică dintre care a fost semnat un contract de prestări servicii.</p> <p>-În cadrul implementării Produsului de finanțare „Casa Verde”, pe parcursul anului 2025, au fost înregistrate următoarele realizări:</p> <p>Colectarea a 745 de propuneri de proiect din partea potențialilor beneficiari, în cadrul runde de finanțare desfășurate în perioada 4 iulie – 16 iulie 2025; Aprobarea a 515 de proiecte în cadrul componentei I a produsului de finanțare Casa Verde, iar dintre aceștia 88 au fost ulterior aprobați în cadrul componentei 2 a aceluiași produs de finanțare, cu angajamente de peste 17 milioane lei. Au fost semnate 67 de contracte de finanțare pentru case individuale obișnuite, aferente produsului de finanțare III („Casa Verde”); În cadrul Produsului au fost înregistrați 35 de specialiști și operatori economici pentru prestarea serviciilor de evaluare a măsurilor, precum și 31 de operatori economici pentru executarea lucrărilor de eficiență energetică.</p>							
Total Subprogram – 5810 ”Eficiența energetică”		540.391,30	295.738,10		605903,60	1.250.921,9	825.889,5	525.044,10
Subprogramul – 5809 “ Surse regenerabile”								
Acțiunea 1: Fondul Național de Dezvoltare Regională²	În anul de raportare al MIDR au fost finalizate 6 proiecte în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile, în cadrul Programului <i>Satul European II</i> .	10.541,18	10.541,20	-	20.000,0	65.000,0	65.000,00	65.000,00

² Pentru FNDRL, au fost alocate mijloace financiare de către MIDR. Prin urmare, pentru anul 2025 au fost aprobate mijloace financiare pentru subprogramul 5809 „Surse regenerabile” în valoare de 10.541,18 mii lei. Pentru anul 2026: 5809 – 20 000,0 mii lei, 2027: 5809 – 65 000,0 mii lei, 2028: 5809 – 65 000,0 mii lei.

	În plus, 26 de proiecte sunt în curs de implementare, reflectând progresul continuu în atingerea obiectivelor programului și consolidarea infrastructurii energetice locale.							
Total Subprogram – 5809 ”Surse regenerabile”		10.541,18	10.541,20		20.000,0	65.000,0	65.000,00	65.000,00
Subprogramul – 5805 “Rețele termice”								
Acțiunea 1: Asigurarea Implementării proiectului „Sistemul Termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CETNord”) – Faza 2” (70090)	În anul de raportare au fost semnate contracte pentru 2 din cele 5 componente investiționale prevăzute în proiect, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru anul 2026. Totodată, a fost semnat și ratificat Amendamentul nr. 1 la Acordul de Împrumut, care prevede realocarea fondurilor între categoriile de investiții. Astfel, resursele financiare rămase disponibile în urma implementării componentei „Rambursarea datoriei istorice pentru gazele naturale consumate” au fost redistribuite către celelalte componente investiționale ale proiectului. În perioada de raportare au fost valorificate mijloace financiare din împrumut în valoare de circa 8 762,76 mii lei, destinate implementării componentelor investiționale prevăzute în cadrul proiectului.	23.240,00	0,00	Mijloacele financiare alocate, nu au fost valorificate, din cauza impedimentelor apărute în etapa de inițiere a componentei investiționale privind instalarea punctelor termice individuale (PTI) și modernizarea sistemului de distribuție pe orizontală. Principalul impediment a constituit lipsa aprobării de către Consiliul Municipal Bălți a deciziei privind modernizarea sistemelor interne de distribuție a energiei termice în blocurile locative gestionate de Î.M. „GLC-Bălți. În consecință, valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anii 2025–2026 a fost reprogramată pentru anul 2027.	20.400,00	41.800,00	0,00	0,00
Acțiunea 2: Asigurarea implementării celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (PIESACET-2) (70307) (UCIPE)	Partea 1 - Optimizarea generării energiei termice și electrice <u>Instalarea unor centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare pe gaze la CT Vest și CET Sursa 3, instalarea transformatoarelor electrice și a instalațiilor de distribuție:</u> Desfășurarea procedurii (repetate) de licitație. Raportul de evaluare combinată a ofertelor a fost aprobat de Banca Mondială la 19 decembrie 2025. Următoarea etapă – desfășurarea discuțiilor pre-contractuale cu ofertantul care a trecut etapa de calificare tehnică și a oferit cel mai mic preț. <u>Servicii de consultanță pentru Supravegherea Tehnică și suport în evaluarea ofertelor pentru investiția care vizează proiectarea, furnizarea și instalarea centralelor de cogenerare:</u> Contract în derulare. Consultantul a fost implicat activ în activitățile aferente procedurii de achiziție pentru pachetul care vizează centralele de cogenerare. <u>Servicii de consultanță pentru asigurarea probității în procesul de achiziție și contractare a pachetului de proiectare, furnizare și instalare a centralelor de cogenerare:</u> Contract în derulare (extins în conformitate cu parcursul de implementare al pachetului prioritar). Consultantul a fost implicat activ în activitățile aferente procedurii de achiziție pentru pachetul prioritar. Două livrabile au fost prezentate în	5.346,60 <i>Recreditare 289.239,60</i>	2.952,90 <i>Recreditare 8.815,40</i>	<i>Acordul de Împrumut nr. 9134-MD pentru implementarea proiectului a fost semnat la 30 septembrie 2020, iar data intrării în vigoare a proiectului este 29 martie 2021. Termenul de implementare a PIESACET-2 (termenul de valabilitate a Acordului de Împrumut nr. 9134-MD) a fost extins până la finele lunii aprilie 2026. Extinderea provizorie de 4 luni a fost aprobată de Finanțator pentru finalizarea procedurii de achiziție și adjudecarea contractului prioritar pentru centralele de cogenerare de înaltă eficiență cât și pregătirea procedurii de restructurare și extindere a proiectului pentru o perioadă suplimentară.</i> Bugetul planificat pentru anul 2025 nu a fost valorificat conform estimărilor, din următoarele motive: (i) Achitarea Facturilor pentru perioada trimestrului 2 și 3 pentru serviciile de consultanță, care vizează suport în procedura de achiziție și supravegherea ulterioară a contractului prioritar al proiectului (pentru instalarea centralelor de cogenerare) nu a fost posibilă din cauza întârzierilor considerabile în prezentarea actelor de către	5.028,70 <i>Recreditare 1.021.347,50</i>	4.680,00 <i>Recreditare 1.176.788,40</i>	3.655,00 <i>Recreditare 177.474,50</i>	0,00

	<p>perioada de raportare conform prevederilor contractuale.</p> <p><u>Instalarea unei noi pompe de alimentare și motor (inclusiv echipament aferent) pentru cazanul de abur din Unitatea nr.2, CET Sursa-1:</u> Contract finalizat în luna noiembrie 2024. Perioada de garanție – în derulare (expiră în luna noiembrie 2026).</p> <p><u>Elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru construirea unor capacități noi de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru Termoelectrica S.A:</u> Activitate finalizată. Studiul final și recomandările Consultantului prezentate părților interesate în luna martie 2025.</p> <p>Partea 2 - Investiții în Eficiența Energetică <u>Instalarea a 155 puncte termice individuale (PTI) și a rețelelor termice aferente în clădiri rezidențiale și publice:</u> Contract finalizat în luna decembrie 2024. Perioada de garanție pentru conducte a expirat în decembrie 2025, iar perioada de garanție pentru PTI și echipamente aferente este în derulare (expiră în luna decembrie 2026).</p> <p>Partea 3 – Managementul Proiectului Pe parcursul anului 2024 în cadrul acestei părți au fost realizate următoarele activități: (a) Auditul situațiilor financiare ale SA Termoelectrica pentru anul 2024. (b) contractarea serviciilor de consultanță pentru misiunea de audit financiar a situațiilor financiare ale SA Termoelectrica pentru anul 2025 (semnarea unui amendament la contractul existent). (c) Auditul financiar al conturilor proiectului pentru anul 2024. (d) contractarea serviciilor de consultanță pentru misiunea de audit financiar a conturilor proiectului pentru anul 2025 (semnarea unui amendament la contractul existent).(e) contractarea serviciilor de consultanță pentru realizarea unui sondaj pentru determinarea nivelului de mulțumire a consumatorilor privind calitatea serviciilor de termoficare și ACM în blocurile rezidențiale în care au fost instalate PTI. Elaborarea chestionarului de cercetare și Raportului de inițiere.</p>			<p>Consultant. În rezultat, suma planificată a fost transferată spre achitare în anul 2026. (ii) Contractul pentru serviciile de consultanță, care vizează asigurarea probității în procesul de achiziție și contractare a pachetului pentru centralele de cogenerare a fost extins până la 30 aprilie 2026 în scopul alinierii cu parcursul de implementare pentru pachetul prioritar. Respectiv, programul de elaborare și prezentare a livrabililor a fost actualizat. Plățile restante urmează a fi procesate în anul 2026. (iii) Contractul de consultanță pentru realizarea sondajului sociologic privind nivelul de mulțumire a consumatorilor în ce privește calitatea serviciilor de termoficare și ACM în blocurile rezidențiale în care au fost instalate PTI este în derulare. Plata preconizată pentru Raportul de Inițiere și proiectul chestionarului de sondaj a fost transferată spre realizare în anul 2026. Livrabila a fost examinată și ajustată de mai multe ori, iar la finele lunii decembrie 2025 a fost remisă spre revizuire și aprobare către Finanțator. (iv) Contractul de consultanță pentru realizarea auditului financiar al conturilor proiectului a fost semnat la 26 decembrie 2025. Plata avansului planificată spre achitare în anul 2025 a fost transferată pentru trimestrul 1, 2026.</p>				
Total Subprogram – 5805 “Rețele termice”		28.586,60	2.952,90		25.428,70	46.480,00	3.655,00	0,00