



Ministerul Energiei al Republicii Moldova

## Raportul privind implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pe anul 2024, pe sectorul energetic



| Nr/o | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                                                                                                                                                                  | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perioada de implemen- tare                                                                                   | Costul acțiunii, mii lei                                                                   |                                                                                                      |                                                              |                                                               |                                                      |                                                                                                     | Note/explicații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei) |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | TOTAL (6+9+10)                                                                             | Executat până la 01.01.2024                                                                          | 2024                                                         |                                                               |                                                      | Planificat în BPN pe 2025                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CBTM 2026-2028                                                                                  |          |          |
|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                      | aprobat                                                      | precizat                                                      | executat                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                            | 2027     | 2028     |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5                                                                                          | 6                                                                                                    | 7                                                            | 8                                                             | 9                                                    | 10                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                              | 13       | 14       |
|      | Subprogramul – 5801 „Politici și management în sectorul energetic”                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                      |                                                              |                                                               |                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |          |          |
|      | Se va indica denumirea/confi nutul acțiunii/măsurii de politică (conform actelor normative). Pentru fiecare măsură/acțiune se va indica strategia, programul național etc., actul normativ, referința la punctul concret | Se va indica concret ce a fost întreprins pe parcursul anului precedent (acțiuni, indicatori concreți etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se va indica perioada totală de implementare a măsurilor/acți unilor specifica e în documentele de referință | Se va indica costul TOTAL, pe toată perioada de implementar e (cumulativ pentru toți anii) | Se va indica suma mijloacelor alocate până la 01.01.2024 pentru implementarea acestei acțiuni/măsuri | Se va indica suma mijloacelor aprobate în buget pe anul 2024 | Se va indica suma mijloacelor bugetului precizat pe anul 2024 | Se va indica suma mijloacelor executate în anul 2024 | Se va indica suma mijloacelor planificate în buget pe anul 2025 (în cazul în care sunt planificate) | Vor fi explicate motivele și relevanța includerii/ excluderii acestora în/din CBTM 2026-2028. Aceste explicații ulterior vor fi utilizate în procesul audierilor politicilor CBTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |          |          |
| 1.   | Acțiunea 1. Implementarea politicii statului în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă de către e IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). <sup>1</sup>                           | <p>Pe parcursul anului 2024 au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <p>1) Toți angajații IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) au participat la diferite evenimente, seminare, instruiuri în domeniul EE și SER unde au avut posibilitate de a face cunoștință cu cele mai noi tehnologii în domeniu, precum și cu tendințele actuale în domeniul EE și SER.</p> <p>2) Pe parcursul anului 2024 toate cererile de calificare și înregistrare a specialiștilor au fost procesate, astfel au fost calificați și înregistrați în Registrul electronic 22 auditori energetici, 11 instalatori SER de categoria B1. A fost efectuat procesul de verificare a auditurilor energetice efectuate de către auditorii energetici pe parcursul anului 2023, prin contractarea experților. Totodată au fost instruiți cu suportul organizației Enerhack OÜ și partenerilor de dezvoltare din Estonia 190 de specialiști. În octombrie și noiembrie 2024, în cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM, a avut loc cursul de instruire a auditorilor energetici la categoria Clădiri la care au participat 21 de specialiști.</p> <p>În perioada 27-28 februarie 2024, în cadrul asistenței oferite de proiectul USAID/MESA a fost organizată sesiunea de instruire pe echipamentul de măsurare aferent auditului energetic la care au participat 19 persoane.</p> <p>3) Pe parcursul anului 2024 au fost organizate circa 20 de evenimente de promovare a eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă, au fost organizate peste 70 de ședințe și seminare. Totodată, reprezentanții IP CNED au participat la peste 30 emisiuni TV, 20 emisiuni Radio și peste 50 reportaje TV realizate despre activitățile IP CNED, peste 390 de vizite în teren cu privire la promovarea și monitorizarea eficienței energetice. Apariții în presă – peste 150 ieșiri, în presa scrisă – peste 1000 de apariții.</p> <p>Pagina Facebook a IP CNED a ajuns la aproximativ 11000 urmăritori și în jur de 9500 de aprecieri. Pagina youtube are 737 abonați, LinkedIn 423 urmăritori.</p> <p>4) Pe parcursul anului incusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare a fost elaborat un studiu, și elaborate 3 ghiduri, au fost avizate peste 60 de proiecte de acte normative, documente de politici, inclusiv la o bună parte din acestea cu tangență în domeniul de activitate al IP CNED a fost oferit suport la elaborare și promovarea acestora.</p> <p>5)Au fost elaborate și prezentate pentru publicul larg mai multe materiale informative: peste 15000 de pliante, 1 roll-up tipărit, realizate peste 10 spoturi video, peste 60 de infografice, 40 cu suportul partenerilor de dezvoltare, elaborate peste 80 de articole și comunicate.</p> <p>6) În cadrul Programului FEERM au fost finanțate: elaborarea auditurilor energetice și documentație de proiect pentru blocuri locale.</p> | Permanent                                                                                                    | 26.989,6                                                                                   | 7.965,8                                                                                              | 14.246,3                                                     | 12.830,3                                                      | 10.362,5 (80%)                                       | 8.661,3                                                                                             | <p>Resursele financiare planificate în sumă de 8 661,3 mii lei și suplimentar 5 480,0 mii lei vor fi utilizate pentru asigurarea procesului de implementare a politicii statului în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, Legii nr.282/2023 privind performanța energetică a clădirilor, Legii nr.306/2023 privind etichetarea produselor cu impact energetic, Legii nr.151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, precum și ale legislației secundare aferente.</p> <p>Resursele suplimentare solicitate în sumă de 5480,0 mii lei vor fi valorificate în următoarele scopuri principale:</p> <p>- Asigurarea verificării auditurilor energetice efectuate de către întreprinderile mari, care vor fi elaborate pe parcursul anului 2025. (80,0 mii lei)</p> <p>- Organizarea campaniilor de informare, elaborarea și tirajarea materialelor informative (ghiduri, broșuri, spoturi video, analize etc.) în conformitate cu cadrul legal menționat supra. (2000,0 mii lei)</p> <p>- Asigurarea menținerea și dezvoltării Sistemului informațional național în domeniul eficienței energetice, inclusiv dezvoltarea de documente metodologice privind utilizarea acestora. (2900,0 mii lei)</p> <p>- Organizarea cursurilor de instruire a specialiștilor în domeniul eficienței energetice (evaluatori și inspectori</p> | 14.141,3                                                                                        | 14.141,3 | 14.141,3 |

<sup>1</sup> În contextul reorganizării prin transformare a Agenției pentru Eficiență Energetică din autoritate administrativă în Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (aprobate prin H.G. nr. 1060/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă), ceea ce înseamnă modificarea statutului instituției. Deci, conform hotărârii menționate Centrul este persoană juridică de drept public, la autogestiune, care dispune de stampilă, conturi trezoreriale și bancare. În context, în cadrul ședinței Grupului sectorial de lucru instituit prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 10 din 28.02.2024 în vederea elaborării Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pentru CBTM 2025-2027, s-a decis redistribuirea resurselor financiare alocate pentru IP CNED conform subprogramului 5801 „Politici și management în sectorul energetic” către subprogramul 5810 „Eficiență energetică”, având în vedere că conform misiunii, Centrul va coordona și organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile eficiență energetică, valorificarea surselor de energie regenerabilă, etc.

| Nr/o                                                                     | Denumirea acțiunii/<br>măsurii de politică                                                                                                      | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perioada de implemen<br>tare | Costul acțiunii, mii lei |                                |         |          |                |                              | Note/explicații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | TOTAL<br>(6+9+10)        | Executat până la<br>01.01.2024 | 2024    |          |                | Planificat în BPN<br>pe 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CBTM 2026-2028                                                                                  |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                                | aprobat | precizat | executat       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                            | 2027 | 2028 |
| 1                                                                        | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                            | 5                        | 6                              | 7       | 8        | 9              | 10                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                              | 13   | 14   |
|                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                                |         |          |                |                              | energetici, inclusiv la necesitate a auditorilor energetici), (500 mii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |      |
| 2.                                                                       | Acțiunea 2.<br>Elaborarea balanței energetice pe termen scurt                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00    | 0,00     | 0,00<br>(0%)   | 0,00                         | În contextul elaborării Planului național integrat privind energia și clima (elaborat cu suportul partenerilor de dezvoltare) – document unic de politici pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice, care a include și Balanța Energetică de perspectivă, a fost exclusă necesitatea elaborării acesteia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 3.                                                                       | Acțiunea 3.<br>Elaborarea și promovarea cadrului normativ în domeniul energetic (29 acte normative conform PAG 2024)                            | Pe parcursul anului 2024, conform Raportul PAG au fost realizate cca 69% din acțiuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024                         | 409,1                    | 69,2                           | 110,00  | 221,5    | 192,8<br>(87%) | 147,1                        | Au fost încheiate 2 contracte de prestări servicii de traducere, unul în valoare de 110 mii lei si al doilea – 111,5 mii lei. Respectiv, nu au fost valorificate mijloace financiare în suma de 28,8 mii lei, deoarece având în vedere complexitate actelor nomative, nu s-a reușit cu promovarea acestora pentru aprobare în ședința de Guvern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 4.                                                                       | Acțiunea 4.<br>Elaborarea documentelor normativ – tehnice în domeniul energetic                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00    | 0,00     | 0,00<br>(0%)   | 0,00                         | Modificările cu privire la normativele în construcții NCM M.01.02.2016, performanța energetică a clădirilor, metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor și eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, țin de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru promovare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| Total Subprogramul – 5801 „Politici și management în sectorul energetic” |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 27.398,7                 |                                |         |          |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |
|                                                                          | Subprogramul – 5802 „Rețele și conducte de gaz”                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                                |         |          |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |
| 5.                                                                       | Acțiunea 1:<br>Servicii de expropriere a terenurilor aferente construcției gazoductului Ungheni-Chișinău<br>(Contribuția Guvernului)<br>(UCIPE) | <p>Pe parcursul perioadei de raportare, UCIPE, în conformitate cu responsabilitățile atribuite de Ministerul Economiei și Infrastructurii în temeiul Dispoziției Guvernului nr. 84-d din 12 iunie 2018, a continuat să realizeze măsurile necesare pentru exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) proprietate publică și/sau privată utilizate în lucrările de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, precum și a dreptului de folosință asupra acestora, inclusiv a acordat suportul necesar instituțiilor abilitate în scopul transmiterii și înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică.</p> <p>Astfel, până la sfârșitul anului 2024, progresul în desfășurarea procedurii de expropriere a fost următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bunuri imobile (terenuri) expropriate: 3200 (100 %);</li><li>- Cereri recepționate privind plata despăgubirilor: 1721;</li><li>- Despăgubiri achitate din sursele VMTG (31/12/2022): 9,174,3 mii MDL (100% din valoarea totală a cererilor recepționate privind plata despăgubirilor pentru folosința temporară a terenurilor și 84,20 % din valoarea totală a despăgubirilor pentru folosința temporară a terenurilor);</li><li>- Despăgubiri achitate din contribuția Guvernului RM: 358.0 mii MDL (100% din valoarea totală a cererilor recepționate privind plata despăgubirilor pentru exproprierea permanentă a terenurilor și 52,97 % din valoarea totală a despăgubirilor pentru exproprierea permanentă a terenurilor);</li><li>- Întâmpinări recepționate – 31 și soluționate – 31.</li></ul> <p>Terenuri expropriate conform Anexei nr. 1 la HG 1237/2018, transmise spre înregistrarea dreptului de proprietate a Statului RM și a dreptului de administrare a MIDR în Registrul bunurilor imobile a RM. Bugetul planificat pentru anul 2024 constituie plata pentru toate persoanele incluse în lista expropriaților, în vederea asigurării acesteia la momentul depunerii cererii. În perioada de gestiune nu au fost depuse cereri de către persoanele incluse în lista expropriaților, în vederea achitării plăților pentru expropriere.</p> | 2016 -2024                   | 18.652,5                 | 18.652,5                       | 0,00    | 269,4    | 0,00<br>(0%)   | 0,00                         | <p>Urmare modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1237/2018 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, termenul limită pentru depunerea cererilor cu privire la plata despăgubirilor curge din momentul recepționării propunerilor de expropriere. (general de prescripție extinctivă de 3 ani stabilit conform Codului Civil al RM).</p> <p>Terenurile expropriate conform Anexei nr. 1 la HG 1237/2018 urmau a fi înregistrare până la finele anului 2024.</p> | 0,00                                                                                            | 0,00 | 0,00 |

| Nr/o                                                  | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perioada de implemen- tare | Costul acțiunii, mii lei             |                                      |                                      |                                     |                                                 | Note/explicații                      | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | TOTAL (6+9+10)                       | Executat până la 01.01.2024          | 2024                                 |                                     |                                                 |                                      | Planificat în BPN pe 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CBTM 2026-2028                      |          |         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                      |                                      | aprobat                              | precizat                            | executat                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                | 2027     | 2028    |
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                                    | 6                                    | 7                                    | 8                                   | 9                                               | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                  | 13       | 14      |
| Total Subprogramul – 5802 „Rețele și conducte de gaz” |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                      | 18.652,5                             |                                      |                                     |                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |         |
|                                                       | Subprogramul – 5803 “Rețele electrice”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                      |                                      |                                      |                                     |                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |         |
| 6.                                                    | Acțiunea 1: : Proiectul „Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României prin construcția liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău” / Implementarea procedurilor de expropriere din cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic / PDSE (contribuția Guvernului) (UCIPE) | <p>Procedura de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost inițiată în luna aprilie 2024, umare aprobării și intrării în vigoare a HG 1037/2023 (Actul de Expropriere) și urmare alinierii procedurii de expropriere aprobată pentru Proiect cu cerințele Băncii Mondiale (finanțatorul proiectului).</p> <p>Procedura de expropriere a fost inițiată segmentat, inclusiv serviciile de evaluare a despăgubirilor, elaborare și înaintare a propunerilor de expropriere.</p> <p>Astfel, procedura de achitare a despăgubirilor a fost inițiată ulterior evaluării și recepționării propunerilor de către proprietari, în baza cererilor depuse de proprietari / utilizatori de terenuri, inclusiv a actelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de utilizare a terenurilor.</p> <p>Condiționați de cele menționate mai sus, s-au achitat despăgubiri aferente exproprierii dreptului de proprietate pentru 426 de terenuri (61% din valoarea planificată pentru anul 2024) și aferente exproprierii dreptului de folosință pentru 2409 de terenuri (96% din valoarea planificată pentru anul 2024). Achitarea despăgubirilor a fost inițiată în 28 de localități din totalul de 34.</p> <p>Pe parcursul anului 2025, implementarea procedurii de expropriere se va extinde în localitățile rămase și în localitățile noi incluse urmare modificărilor la HG 1037/2023 în vigoare din 12 decembrie 2024. Termenul de prescripție pentru a beneficia de despăgubire este de 3 ani de la data recepționării propunerii de expropriere/ publicarea HG 1037/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020 -2028                 | 76.626,0                             | 13.736,6                             | 46.929,1                             | 33.478,9                            | 29.592,7 (88%)                                  | 33.296,7                             | Mijloace financiare necesare pentru continuarea procedurii de expropriere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.984,0                            | 10.000,0 | 5.000,0 |
| 7.                                                    | Acțiunea 2: Asigurarea implementării Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic / PDSE (70248) (UCIPE)                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Partea 1 - Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA)</b><br/><u>Construcția LEA de 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău:</u> activitate în derulare. Lucrările de construcție au fost lansate efectiv în luna aprilie 2024, după elaborarea și aprobarea proiectului tehnic și realizarea condițiilor premergătoare lucrărilor (inclusiv lansarea procedurii de expropriere). Prospekțiunile geologice (în locațiile preconizate pentru construcția fundațiilor pilonilor) au fost realizate în volum de 84%. Lucrările de construcție și instalare au fost realizate în volum de cca 22%, inclusiv executare fundații – 38% (191 fundații din total 507) și asamblare piloni - 6% (28 piloni din total 507). Materialele și componentele au fost produse și livrate în volum de 90%. Progresul general de implementare în cadrul contractului de proiectare, fumizare și instalare a constituit la finele anului 2024 cca 49%. <i>Activitatea este realizată în baza unui program de implementare revizuit, finalizarea lucrărilor fiind preconizată pentru sfârșitul anului 2025.</i></p> <p><u>Servicii de consultanță pentru supravegherea tehnică a activităților incluse în partea 1 și 2 a proiectului:</u> După rezilierea contractului de colaborare cu partenerul local la finele anului 2023, compania de consultanță s-a confruntat cu mari deficiențe în consolidarea echipei, iar identificarea/angajarea experților calificați locali, care să corespundă criteriilor stabilite în contractul de consultanță nu s-a soldat cu succes. În luna noiembrie 2024 consultantul a solicitat majorarea ratelor de remunerare a experților invocând schimbările în situația geopolitică și economică. În lipsa unui temei în cadrul contractului de consultanță, care să permită o astfel de majorare, solicitarea nu a fost acceptată. În rezultat, consultantul nu a fost dispus să extindă perioada de implementare a contractului de consultanță, care a încetat conform aranjamentelor inițiale la 14 decembrie 2024. Scenariile alternative identificate de către UCIPE pentru asigurarea în continuare a serviciilor de supraveghere tehnică pentru contractele prioritare au fost remise spre examinare/coordonare echipei de proiect a Băncii Mondiale. <i>În luna februarie 2025, BM a aprobat selectarea unui nou consultant prin metoda de selectare directă.</i></p> <p><b>Partea 2 - Modernizarea/Extinderea a două Substații Electrice</b><br/><u>Modernizarea stației electrice Chișinău de 330 kV:</u> activitate în derulare. Proiectul de execuție a fost elaborat și coordonat în volum de cca 65%. Compartimentul de proiect aferent lucrărilor de construcție a fost elaborat și verificat/ aprobat, iar Autorizația de construire emisă. Proiectul de execuție pentru echipamentul de protecție prin relee (soluție revizuită – a fost necesară modificarea conceptului tehnic) este în proces de elaborare și</p> | 2020-2026                  | 36.786,1<br>Recreditare<br>733.530,6 | 20.293,9<br>Recreditare<br>205.692,9 | 14.517,9<br>Recreditare<br>597.338,2 | 8.898,0<br>Recreditare<br>387.794,9 | 5.968,5 (67%)<br>Recreditare<br>124.227,3 (32%) | 10.523,7<br>Recreditare<br>403.610,4 | <p>Pentru implementarea proiectului, la 26 septembrie 2019, au fost semnate Acordurile de Finanțare nr. 6380-MD și 6381-MD.</p> <p>Proiectul a intrat în vigoare la 24 martie 2020, iar data de finalizare a proiectului a fost extinsă până la 30 iunie 2026 (scrisoarea BM din 21 iunie 2024 – extinderea perioadei de implementare PDSE cu 22 luni, pentru a permite timp suficient pentru implementarea activităților prioritare ale proiectului.</p> | 8.840,7<br>Recreditare<br>211.500,0 | 0,00     | 0,00    |

| Nr/o | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                                          | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perioada de implemen- tare | Costul acțiunii, mii lei |                             |           |          |           | Note/explicații | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)                                                                                                                                                                                                 |                |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | TOTAL (6+9+10)           | Executat până la 01.01.2024 | 2024      |          |           |                 | Planificat în BPN pe 2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | CBTM 2026-2028 |           |           |
|      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                          |                             | aprobat   | precizat | executat  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026           | 2027      | 2028      |
| 1    | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                           | 7         | 8        | 9         | 10              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12             | 13        | 14        |
|      |                                                                                                  | <p>coordonare. Lucrările de construcție au fost inițiate la mijlocul lunii septembrie 2024, după realizarea activităților premergătoare necesare, iar progresul de executare a lucrărilor de construcție/instalare constituie cca 33% (în derulare lucrări de terasament, construcție fundații). Echipamentele majore au fost produse și livrate în volum de cca 76%. Progresul general de implementare în cadrul contractului de proiectare, furnizare și instalare a constituit la finele anului 2024 cca 51%. <i>Activitatea este realizată în baza unui program de implementare revizuit, finalizarea lucrărilor fiind preconizată pentru sfârșitul lunii iulie 2025.</i></p> <p><u>Extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV:</u> Procedura de licitație lansată în luna august 2023 s-a soldat cu respingerea ofertelor recepționate din motivul necorespunderii acestora față de cerințele Caietului de Sarcini. Procedura repetată de licitație (lansată în luna mai 2024) - în derulare (evaluarea ofertelor tehnice – finalizată, deschiderea ofertelor financiare – 14 ianuarie 2025). Semnarea contractului preconizată pentru luna februarie 2025.</p> <p><b>Partea 3 - Consolidarea Sistemului de Dispecerat și Evidență</b><br/><u>Servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice și suport în evaluarea ofertelor pentru sistemul de gestionare a contoarelor și de evidență a datelor prelucrate (sistem MMS), pentru ÎS Moldelectrica / Proiectarea, furnizarea și instalarea sistemului MMS:</u> Licitația lansată a fost suspendată urmare intenției ÎS Moldelectrica de a revizui și optimiza scopul acestei activități. Revizuirea Caietului de sarcini este dependentă de rezultatele altor activități (Platforma de management a pieței de energie electrică) în proces de implementare de către MESA. Termenul limită stabilit pentru determinarea implementării ulterioare a acestei activități în cadrul PDSE este finele lunii februarie 2025.</p> <p><u>Construcția noului sediu ÎS Moldelectrica, inclusiv a unui centru de dispecerat:</u> Mai multe opțiuni au fost considerate de către ÎS Moldelectrica pentru realizarea acestei activități pe parcursul implementării PDSE. Bugetul disponibil în cadrul Proiectului nu permite acoperirea integrală a costurilor pentru serviciile de proiectare, construcția noului sediu și centrului de dispecerat care să corespundă necesităților și viziunilor companiei. Urmare ședinței din 13 decembrie 2024 la Ministerul Energiei s-a decis că ÎS Moldelectrica va expedia în adresa ANRE o solicitare privind examinarea posibilității de a include în tariful pentru transportul energiei electrice a costurilor suplimentare aferente construcției noului sediu.</p> <p><b>Partea 4 - Asistență Tehnică și Managementul Proiectului</b><br/>Pe parcursul anului 2024 în cadrul acestei părți au fost realizate următoarele activități: (a) Auditul situațiilor financiare ale ÎS Moldelectrica pentru anul financiar 2023. (b) elaborarea Termenilor de Referință pentru servicii de consultanță pentru realizarea auditului situațiilor financiare ale ÎS Moldelectrica pentru anul 2024, coordonarea documentului cu Banca Mondială. Lansarea procedurii de licitație pentru selectarea companiei de audit și semnarea contractului de consultanță. (c) Auditul financiar al conturilor proiectului pentru anul 2023. (d) contractarea serviciilor de consultanță pentru misiunea de audit financiar a conturilor proiectului pentru anul 2024 (semnarea unui amendament la contractul existent). (e) contractul de consultanță (semnat în luna martie 2023) pentru Realizarea cercetării pentru a defini procentul membrilor din comunitățile afectate de-a lungul LEA, care au raportat că implicarea lor în consultările publice din cadrul proiectului a fost utilă și le reprezintă opiniile și preferințele a fost extins, reieșind din programul actualizat pentru executarea lucrărilor de construcție LEA. Astfel, termenul limită de implementare a contractului este 30 iunie 2026, pentru a permite desfășurarea ultimului sondaj, după finalizarea lucrărilor de construcție LEA (în decembrie 2025). Pe parcursul anului 2024 nu au fost sondaje de cercetare.</p> |                            |                          |                             |           |          |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |           |
| 8.   | Acțiunea 3. Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României | <p>În data de 18.07.2024, Î.S Moldelectrica a obținut Acord de Mediu din partea Agenției de Mediu, ceea ce confirmă că toate documentele de mediu sunt în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova și că toate procedurile necesare au fost realizate corect.</p> <p>În data de 02.08.2024, Î.S Moldelectrica a desemnat GOPA intec, Bad Homburg, Germania, în calitate de Consultant pentru Unitatea de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-2027                  | 23.288,0                 | 0,00                        | 160.000,0 | 8.328,0  | 0,00 (0%) | 23.288,0        | La începutul anului 2025 va fi efectuată prima plată în cadrul acestui proiect, care va include atât plata în avans către consultant (184.175,08 EUR), cât și achitarea lucrărilor realizate în 2024 (21.612,50 EUR). În prezent, Loan Agreement și Proiect Agreement cu BERD sunt semnate, iar | 517.666,7      | 729.666,7 | 269.378,7 |

| Nr/o                                         | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                                                                                                                                                            | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perioada de implemen- tare | Costul acțiunii, mii lei              |                             |           |          |               | Note/explicații | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | TOTAL (6+9+10)                        | Executat până la 01.01.2024 | 2024      |          |               |                 | Planificat în BPN pe 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CBTM 2026-2028 |           |          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                       |                             | aprobat   | precizat | executat      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026           | 2027      | 2028     |
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                          | 5                                     | 6                           | 7         | 8        | 9             | 10              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12             | 13        | 14       |
|                                              | („Construcția LEA 400 kV Bălți-Suceava, construcția stației electrice Bălți 400 kV si Reabilitarea rețelelor electrice de transport”)(Î.S. Moldelectrica)                                                          | Implementare a Proiectului (PIU), pentru a fumiza Consultancy Services for Project Implementation Support and Supervision for Moldova – Romania Power Interconnection Phase II (Contract No. ME 10CR/CB-S din data de 02.08.2024).<br>În prezent, se desfășoară o colaborare activă cu consultantul, având ca obiectiv elaborarea documentației tehnice și de licitație. În paralel, continuă discuțiile cu băncile pentru asigurarea finanțării și dezvoltarea documentației corespunzătoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                       |                             |           |          |               |                 | detaaliile tehnice necesare pentru declararea acordului ca efectiv, în vederea debursărilor, sunt în curs de finalizare și urmează să fie încheiate în 1-2 săptămâni.<br><br>Facturile au fost aprobate la sfârșitul anului 2024, însă plata este întârziată deoarece BERD trebuie să își finalizeze procedurile interne pentru ca acordul de credit să devină efectiv. |                |           |          |
| Total Subprogramul – 5803 “Rețele electrice” |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 136.700,1<br>Recreditare<br>733.530,6 |                             |           |          |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |          |
|                                              | Subprogramul – 5810 ”Eficiența energetică”                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                       |                             |           |          |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |          |
| 9.                                           | Acțiunea 1: Finalizarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabile (SER), inclusiv implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice SER. (IP CNED) | Centrul a realizat 41 vizite în teren în vederea monitorizării post-implementare a proiectelor. A fost perfectat 1 FAP de definitivare, în urma căruia în rezultatul recalculării aportului beneficiarului a fost restituită valoarea de 209 008,47 lei. Totodată, pe parcursul anului 2024 Centrul a realizat recepția finala la 27 obiective. Au fost efectuate calculele în vederea comparării parametrilor de eficiență energetică prognozați și cei obținuți în rezultatul implementării măsurilor de EE și SER la 24 obiective, în rezultatul căruia a fost debursată suma de 3 499 440,91 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permanent                  | 12.892,3                              | 5.983,9                     | 3.200,0   | 4.502,0  | 3.708,4 (82%) | 3.200,0         | Resursele financiare planificate vor fi utilizate pentru finalizarea proiectelor în curs de derulare, și achitarea garanției de bună execuție a lucrărilor 5% pentru proiectele aflate la etapa post-implementare.                                                                                                                                                      | 770,0          | 605,0     | 0,00     |
| 10.                                          | Acțiunea 2: Implementarea proiectului ”Program Inovațional Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici și mijlocii și Start-ups” (70244) (IP CNED)                                                               | 1.Apel pentru Acceleratorul Antreprenorial GCIP Moldova 2024 lansat (1 aprilie – 7 iunie 2024): 1;<br>2.Nr. de dosare evaluate: 56;<br>3.Nr. de semifinaliști selectați: 28;<br>4.Numărul de finaliști selectați: 17;<br>5.Nr. de câștigători selectați: 5;<br>6.Program de mentorat pentru semifinaliști organizat (septembrie – decembrie 2024; cu participarea a 20 de mentori)<br>7. Participarea semifinaliștilor la Academia Globală, format on-line (august-decembrie 2024).<br>8.Nr. de contracte de Grant semnate cu Întreprinderile Municipale în cadrul Mecanismului de finanțare Cleantech Seed Funding: 5.<br>9.Nr. de evenimente publice organizate:<br>- Climathon (25-26 aprilie 2024);<br>- Atelier dedicat sectorului bancar” Rolul sectorului bancar în finanțarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova ” (25 iulie 2024);<br>- Academia națională (26-28 iulie 2024);<br>- Forum International” Investor Connect” (3-4 octombrie 2024);<br>- GCIP Pitch-Day (6 decembrie 2024);<br>- Moldova Eco Energetică, ediția 2024 (6 decembrie 2024). | 2019 -2025                 | 14.101,40                             | 7.746,1                     | 5.649,0   | 5.946,3  | 0,00 (0%)     | 6.355,3         | Proiectul își încheie activitatea în anul 2025, respectiv, mijloace financiare pentru perioada 2026-2028 nu sunt prevăzute.                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00      | 0,00     |
| 11.                                          | Acțiunea 3: Asigurarea implementării Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (contribuția Guvernului) (UCIPE)                                                                                      | În conformitate cu cerințele acordurilor de finanțare, cheltuielile de management, precum și a serviciilor de audit financiar aferente Proiectului, sunt planificate din contul contribuției Guvernului.<br>Drept urmare, pe parcursul anului 2024, în scopul implementării eficiente a Proiectului, a fost consolidată Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă pentru coordonare, management, monitorizare și evaluarea tuturor aspectelor de implementare a Proiectului, cu personal calificat în număr suficient necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului, precum au fost acoperite cheltuielile operaționale esențiale (asigurarea personalului implicat cu spații de lucru dotate cu echipament și mobilier, cheltuieli de reparații spații noi, cheltuieli de transport și alte cheltuieli operaționale).                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022-2027                  | 18.963,3                              | 4.119,7                     | 8.979,6   | 7.929,6  | 6.107,6 (77%) | 8.736,0         | Pentru implementarea Proiectului au fost semnate următoarele Acorduri:<br>- Contractul de Finanțare cu BEI semnat la 10 decembrie 2021, în vigoare din 11 august 2022 – perioada de implementare până în anul 2025;                                                                                                                                                     | 8.436,0        | 8.436,0   | 8.436,0  |
| 12.                                          | Acțiunea 4: Asigurarea                                                                                                                                                                                             | În conformitate cu Planul de achiziții al Proiectului, actualizat și aprobat de finanțatori în luna iunie 2024, pe parcursul perioadei de raportare, au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022-2027                  | 45.946,6                              | 0,00                        | 223.160,0 | 12.000,0 | 5.876,6 (48%) | 40.070,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 460.010,0      | 650.000,0 | 16.045,3 |

| Nr/o | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                       | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perioada de implemen- tare | Costul acțiunii, mii lei |                             |         |          |          | Note/explicații | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | TOTAL (6+9+10)           | Executat până la 01.01.2024 | 2024    |          |          |                 | Planificat în BPN pe 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CBTM 2026-2028 |      |      |
|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |                             | aprobat | precizat | executat |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026           | 2027 | 2028 |
| 1    | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                           | 7       | 8        | 9        | 10              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12             | 13   | 14   |
|      | implementării Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (70029) | <p>fost desfășurate 3 licitații pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție și supraveghere de autor, după cum urmează:</p> <p>1) <i>MEEP/CS/1.1. „Servicii de elaborare a documentației tehnice de execuție și supraveghere de autor la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală / Institutul de Pneumologie; Institutul de Cardiologie și Spitalul Clinic de Psihiatrie”</i></p> <p>Semnarea și implementarea contractelor de elaborare a documentației tehnice de execuție și supraveghere de autor pentru instituțiile respective are loc, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Lot I Institutul de Neurologie și Neurochirurgie:</b><br/><i>Data semnării contractului:</i> 21 mai 2024;<br/><i>Ședința de inițiere:</i> 29 mai 2024;<br/><i>Raportul Inițial:</i> aprobat la 28 octombrie 2024;<br/><i>Certificatul de Urbanism pentru proiectare:</i> obținut la data de 13 septembrie 2024;<br/><i>Conceptul de design:</i> prezentat la 05 decembrie 2024 și comentat în câteva runde pe parcursul decembrie 2024 - februarie 2025, în proces de definitivare;<br/><i>Durata estimată a contractului:</i> până la 10,5 luni, conform Acordului adițional nr.1 din 26 decembrie 2024.</li><li><b>Lot II Centrul Republican de Diagnosticare Medicală / Institutul de Pneumologie:</b><br/><i>Data semnării contractului:</i> 13 iunie 2024;<br/><i>Ședința de inițiere:</i> 2 iulie 2024;<br/><i>Raportul Inițial:</i> aprobat la 29 noiembrie 2024;<br/><i>Certificatul de Urbanism pentru proiectare:</i> obținut la data de 08 octombrie 2024;<br/><i>Conceptul de design:</i> în proces de elaborare. În ianuarie 2025, Consultantul a prezentat proiectul conceptului de design pentru clădirea Laboratorului Microbiologie și Morfologia Tuberculozei. Pentru restul clădirilor au fost prezentate compartimente din Conceptul de design;<br/><i>Durata estimată a contractului:</i> până la 10 luni.</li><li><b>Lot III Institutul de Cardiologie:</b><br/><i>Data semnării contractului:</i> 13 iunie 2024;<br/><i>Ședința de inițiere:</i> 2 iulie 2024;<br/><i>Raportul Inițial:</i> aprobat la 03 decembrie 2024;<br/><i>Certificatul de Urbanism pentru proiectare:</i> obținut la data de 04 noiembrie 2024;<br/><i>Conceptul de design:</i> în proces de elaborare. În ianuarie 2025, Consultantul a prezentat proiectul Conceptului de design pentru clădirea Dispensarului Institutului de Cardiologie, pe parcursul lunilor ianuarie-februarie 2025 au loc runde de definitivare a acestuia;<br/><i>Durata estimată a contractului:</i> până la 12 luni.</li><li><b>Lot IV Spitalul Clinic de Psihiatrie:</b><br/><i>Data semnării contractului:</i> 05 iunie 2024;<br/><i>Ședința de inițiere:</i> 19 iunie 2024;<br/><i>Raportul Inițial:</i> aprobat la 28 august 2024;<br/><i>Certificatul de Urbanism pentru proiectare:</i> obținut la data de 08 august 2024;<br/><i>Conceptul de design:</i> aprobat decăt-re unitatea de implementare la data de 30 ianuarie 2025;<br/><i>Durata estimată a contractului:</i> până la 12 luni.</li></ul> <p>2) Cea de-a doua licitație MEEP/CS/2.1 - „Servicii de elaborare a documentației tehnice de execuție și supraveghere de autor la Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Institutul Mamei și Copilului, și Spitalul Clinic Republican a fost finalizată. La data de 31 ianuarie 2025, BEI a prezentat ”lipsă obiecții” pe Raportul de</p> |                            |                          |                             |         |          |          |                 | - Acordul de Împrumut cu BERD semnat la 10 decembrie 2021, în vigoare din 10 iunie 2022 – perioada de implementare până în anul 2027;<br>- Acordul de Grant cu Platforma de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene (PIV) semnat la 13 septembrie 2022 – perioada de implementare 72 de luni de la data semnării;<br>Contribuția Fondului fiduciar de asistență tehnică pentru țările Parteneriatului Estic. |                |      |      |

| Nr/o                                             | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                                                                      | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perioada de implemen- tare | Costul acțiunii, mii lei                      |                                   |                                               |                                     |                                                       |                                              | Note/explicații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei) |                                                                                |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | TOTAL (6+9+10)                                | Executat până la 01.01.2024       | 2024                                          |                                     |                                                       | Planificat în BPN pe 2025                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CBTM 2026-2028                                                                                  |                                                                                |      |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                               |                                   | aprobat                                       | precizat                            | executat                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                            | 2027                                                                           | 2028 |
| 1                                                | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                          | 5                                             | 6                                 | 7                                             | 8                                   | 9                                                     | 10                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                              | 13                                                                             | 14   |
|                                                  |                                                                                                                              | evaluare combinat (CER). Semnarea contractelor va avea loc în trimestru I, 2025.<br><br>3) În cazul licitației relansate MEEP/CS/2.1.1 - „Servicii de elaborare a documentației tehnice de execuție și supraveghere de autor la Spitalul Clinic Bălți” implementarea contractului are loc, după cum urmează:<br><br>Data semnării contractului: 27 decembrie 2024;<br>Ședința de inițiere: 23 ianuarie 2025;<br>Raportul Inițial: termen de prezentare februarie 2025;<br>Certificatul de Urbanism pentru proiectare: în proces de obținere;<br>Conceptul de design: termen de prezentare mai 2025;<br>Durata estimată a contractului: până la 10,5 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                               |                                   |                                               |                                     |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                |      |
| Total Subprogramul – 5810 ”Eficiența energetică” |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 91.903,6                                      |                                   |                                               |                                     |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                |      |
|                                                  | Subprogramul – 5805 “Rețele termice”                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                               |                                   |                                               |                                     |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                |      |
| 13.                                              | Acțiunea 1: Asigurarea implementării proiectului „Sistemul termoeenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2” (70090) | 1.Elaborarea documentației de atribuire pentru componentele investiționale:<br>-implementarea SCADA la sistemul de distribuție a energiei termice;<br>-implementarea unui sistem de modelare termohidraulică.<br>2.Actualizarea Planului de Procurări (PP) pe întreg proiectul investițional (modificarea bugetului și a calendarului de implementare pentru fiecare componentă investițională).<br>3.Extinderea perioadei de implementare a Proiectului potrivit PP aprobat.<br>4.Lansarea consultărilor publice privind modernizarea sistemului intern de distribuție a energiei termice în blocurile locative gestionate de Î.M. „GLC-Bălți”.<br>5.Lansarea campaniei de comunicare „Încălzește-ți casa eficient, protejează-ți viitorul!”, parte a Proiectului, finanțat de BERD, „Sistemul de termoficare din Bălți: Promovarea egalității de șanse, a practicilor de consum eficiente energetic și a participării femeilor în politica climatică”, implementat de compania internațională de consultanță AETS, S.A.„CET-Nord” și Primăria municipiului Bălți (scopul: informarea și încurajarea locuitorilor să adopte sistemul de încălzire pe orizontală și alte practici de consum energetic eficiente.<br>6.Lansarea procedurii de licitație pentru componentele investiționale:<br>-implementarea SCADA la sistemul de distribuție a energiei termice;<br>-implementarea unui sistem de modelare termohidraulică. | 2022-2027                  | 121.113,3<br>Recreditare<br>23.240,0<br>Grant | 78.479,2<br>Recreditare           | 119.685,9<br>Recreditare<br>21.400,0<br>Grant | 57.306,1<br>Recreditare             | 0,00<br>(0%)                                          | 42.634,1<br>Recreditare<br>23.240,0<br>Grant | Odată cu încheierea contractului de consultanță cu compania S.A. „GMCS Group” (Cehia), au fost ajustate cerințele tehnice pentru fiecare componentă investițională, fiind corelate cu necesitățile de modernizare ale infrastructurii SACET, în conformitate cu legislația națională și cu directivele Uniunii Europene. Având în vedere că studiul de fezabilitate a fost finalizat în anul 2021, creșterea prețurilor între 2021 și 2024 a impus revizuirea și actualizarea Planului de procurări și a costurilor pentru componentele investiționale. În plus, lansarea procedurilor de licitație pentru componentele investiționale, prin intermediul platformei electronice de achiziții BERD (ECEPP), a fost condiționată de ajustarea Planului de procurări pentru întregul proiect investițional, incluzând toate componentele acestuia. Ca urmare, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), în colaborare cu Consultantul tehnic, a actualizat Planul de procurări (PP), care a fost transmis spre aprobare către BERD. PP a fost aprobat la data de 18 decembrie 2024, cu termenul de implementare extins până la 31 decembrie 2027.<br>În cadrul procesului de aprobare a Planului de procurări (PP), a fost primită notificarea referitoare la acceptarea „fără obiecții” a documentației de atribuire pentru Modernizarea infrastructurii IT, care include două loturi: Lotul 1 - „Implementarea unui sistem SCADA pentru rețeaua de termoficare” și Lotul 2 - „Modelare termohidraulică pentru rețelele de termoficare și furnizarea de licențe”. Procedura de licitație a fost lansată la data de 11 octombrie 2024, cu termenul limită pentru depunerea ofertelor stabilit pentru 16 decembrie 2024. Semnarea contractelor este planificată pentru luna aprilie 2025, iar debursarea fondurilor va începe în luna mai 2025. Conform Planului de Procurări (PP) actualizat, finalizarea Proiectului este prevăzută pentru anul 2027. | 80.360,0<br>Recreditare                                                                         | 160.632,0<br>dintre care:<br><br>119.232,0<br>Recreditare<br>41.400,0<br>Grant | 0,00 |
| 14.                                              | Acțiunea 2: Asigurarea implementării celui de-al doilea Proiect                                                              | Partea 1 - Optimizarea generării energiei termice și electrice<br>Instalarea unor centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare pe gaze la CT Vest și CET Sursa 3, instalarea transformatoarelor electrice și a instalațiilor de distribuție: Procedura de licitație desfășurată în anul 2023 s-a soldat cu respingerea ofertelor recepționate din motivul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021-2025                  | 16.269,6<br>Recreditare<br>113.879,3          | 7.222,5<br>Recreditare<br>6.538,6 | 5.341,8<br>Recreditare<br>1.223.224,0         | 4.455,0<br>Recreditare<br>129.771,0 | 3.397,6<br>(76%)<br>Recreditare<br>107.340,7<br>(82%) | 5.649,5<br>Recreditare<br>289.239,6          | Acordul de Împrumut nr. 9134-MD pentru implementarea proiectului a fost semnat la 30 septembrie 2020. Data intrării în vigoare a proiectului este 29 martie 2021, iar data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.729,5<br>Recreditare<br>1.174.281,3                                                           | 1.312,0<br>Recreditare<br>277.959,2                                            | 0,00 |

| Nr/o | Denumirea acțiunii/ măsurii de politică                                                                            | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perioada de implemen- tare | Costul acțiunii, mii lei |                             |         |          |          | Note/explicații | Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | TOTAL (6+9+10)           | Executat până la 01.01.2024 | 2024    |          |          |                 | Planificat în BPN pe 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CBTM 2026-2028 |      |      |
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                          |                             | aprobat | precizat | executat |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026           | 2027 | 2028 |
| 1    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                           | 7       | 8        | 9        | 10              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12             | 13   | 14   |
|      | de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (PIESACET-2) (70307) (UCIPE) | <p>necorespunderii acestora față de cerințele Documentului de Achiziție. Pe parcursul anului 2024 au fost depuse eforturi considerabile pentru a aduce la cunoștința producătorilor de motoare de gaze eligibile și companiilor de proiectare, fumizare și instalare / inginerie și construcții despre lansarea repetată a licitației și a colecta opiniile și comentariile acestora, pentru a fi considerate în procesul de revizuire a Documentului de Achiziție. Documentul de Achiziție a fost revizuit/actualizat de către echipele Termoelectrica SA, UCIPE și Consultantul internațional angajat pentru suport în realizarea procedurii de achiziție și supravegherea tehnică a lucrărilor, iar licitația repetată a fost lansată în luna octombrie 2024, după aprobarea documentului revizuit de către Banca Mondială. Data limită stabilită pentru prezentarea ofertelor - 21 ianuarie 2025 (în luna ianuarie 2025, la solicitarea potențialilor ofertanți, termenul limită pentru prezentarea ofertelor a fost extins până la 21 februarie 2025). Ședința pre-licitație și vizitele la CET Sursa 3 și CT Vest au fost desfășurate la 12 noiembrie 2024. Documente de achiziție distribuite până la finele anului 2024 – 37. Examinarea solicitărilor de clarificare adresate de către potențialii ofertanți vizavi de prevederile Documentului de Achiziție și respectiv elaborarea/emiterea răspunsurilor de clarificare – în derulare. Activitatea va fi realizată prin intermediul unui contract de proiectare, furnizare și instalare cu o durată de 26 luni.</p> <p><u>Servicii de consultanță pentru Supravegherea Tehnică și suport în evaluarea ofertelor pentru investiția care vizează proiectarea, fumizarea și instalarea centralelor de cogenerare:</u> contract în derulare. Un amendament complex a fost semnat la contract, care vizează extinderea scopului serviciilor de consultanță și extinderea perioadei de prestare a serviciilor – în rezultatul licitației repetate pentru pachetul prioritar de proiectare, furnizare și instalare și componența revizuită a echipei de consultanță. Consultantul este implicat în activitățile aferente procedurii de achiziție pentru pachetul care vizează centralele de cogenerare.</p> <p><u>Servicii de consultanță pentru asigurarea probității în procesul de achiziție și contractare a pachetului de proiectare, fumizare și instalare a centralelor de cogenerare:</u> contract în derulare. La recomandarea echipei Băncii Mondiale, a fost selectat un consultant internațional, pentru asigurarea probității în procesul de achiziție și contractare a pachetului de proiectare, furnizare și instalare, care va monitoriza întregul proces de rând cu Banca Mondială. Contractul de consultanță a fost semnat la 10 iulie 2024. Pe parcursul anului 2024 Consultantul a prezentat Raportul de inițiere și Raportul de probitate vizavi de Documentul de Achiziție pentru pachetul de proiectare, furnizare și instalare. Totodată, Consultantul participă în examinarea/coordonarea răspunsurilor elaborate la solicitările de clarificare adresate de către potențialii ofertanți.</p> <p><u>Instalarea unei noi pompe de alimentare și motor (inclusiv echipament aferent) pentru cazanul de abur din Unitatea nr.2, CET Sursa-1:</u> Contractul de proiectare, fumizare și instalare a fost implementat în perioada aprilie 2023 – noiembrie 2024. Scopul activității - sporirea eficienței surselor de generare a energiei termice și electrice. Instalația de pompare a fost modernizată prin montarea unei noi pompe de alimentare cu motor electric, dotat cu convertizor de frecvență, care va asigura funcționarea optimă în întreaga gamă de regimuri de funcționare a unității energetice. Totodată, a fost înlocuit echipamentul electric aferent și instalat un sistem de automatizare modern. Contractul a fost implementat în conformitate cu programul stabilit. Datorită noilor instalații, începând cu trimestrul 4, 2024 Termoelectrica SA activează cu o eficiență operațională ridicată în procesul de producere a energiei termice și electrice. Sporirea eficienței de generare la CET Sursa 1 va permite economii în consumul de energie electrică de până la 10 milioane de lei pe an.</p> <p><u>Elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru construirea unor capacități noi de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru Termoelectrica S.A:</u> activitate în derulare. Termenul de elaborare și coordonare a Studiului de fezabilitate a fost actualizat (extins până în luna februarie 2025), cu prezentarea proiectului Raportului final până la finele lunii decembrie 2024, pentru a permite examinarea și aprobarea livrabilelor de către părțile implicate și procesarea plăților aferente în cadrul contractului. Pe parcursul anului 2024 au fost elaborate următoarele livrabile: Raportul de Inițiere, Raportul de Analiză Financiară, Modelul Energetic și alternativele de investiții, Raportul privind evaluarea</p> |                            |                          |                             |         |          |          |                 | finalizării proiectului este 31 decembrie 2025. <p>PIESACET-2 urmează a fi restructurat, pentru a reflecta activitățile revizuite ale proiectului (inclusiv bugetul actualizat) și indicatorii de performanță aferenți activităților, iar perioada de implementare urmează a fi extinsă pentru a permite implementarea activității prioritare a proiectului. Subiectul restructurării/extinderii proiectului a fost coordonat cu echipa de proiect a Băncii Mondiale, iar procedura propriu-zisă urmează a fi lansată după adjudecarea/semnarea contractului prioritar care vizează centralele de cogenerare</p> |                |      |      |

